

Pod pe DN 2C km 57+889 peste canal de irigatii, la Grivita, judetul Ialomita

Grafic esalonare lucrari

Nr. crt.	Denumirea obiectului	Anul 1												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Organizare de santier	■												
2	Desfacere cale si prefabricate de trotuare pe suprastructura si la culei Demolare ziduri de garda si ziduri intoarse pana la nivelul banchetei de rezemare		■		■									
3	Infrastructură – refacere ziduri de garda si ziduri intoarse		■	■	■	■	■							
4	Suprastructură – reparatii cu mortare speciale la intradosul grinzilor, executie antretoaze, placa de suprabetonare, hidroizolatie, executia protectiei hidroizolatiei - 3cm BA8; turnarea stratului de 4cm BAP16;		■	■	■	■	■							
5	Racordări cu terasamentele – refacere placi de racordare		■	■		■	■							
6	Amenajare acostamente , refacere parte carosabila pe rampe			■			■							
	Montare parapeti de siguranta, montare rosturi de dilatatie Turnarea stratului de uzura MAS16 pe rampe si pod						■							
7	Curatare albie						■							
8	Asistenta tehnica	■	■	■	■	■	■							
9	Protectia mediului						■							

Intocmit
Ing. Dan Maiorean
